

CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PATU – RN –								
MAPA DE MEDIÇÃO: 2ª (SEGUNDA) medição referente a prestação de serviços na reforma e ampliação da sede da CMU. Conforme Dispensa de Licitação nº 022/2022					DATA: 29/12/2022			
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CMU								
EXECUTANTE: TAVARES ENGENHARIA,CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.			QUANTIDADES			CUSTO DOS SERVIÇOS		
ITEM		UND	QUANT.	QUANT. FATURADA	EXEC. ACUM.	%	PREÇO UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DE CANTEIRO							-
01.01	PLACA DE OBRA	UND	1,00	1,00	100,00	100,00%	491,72	-
01.02	LOCAÇAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	25,50	25,50	100,00	100,00%	49,26	-
02.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							-
02.01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,70	6,70	100,00	100,00%	44,00	-
02.02	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,40	0,40	100,00	100,00%	476,51	-
02.03	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,72	6,72	100,00	100,00%	7,15	-
03.00	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							-
03.01	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.AF_10/2017	M3	4,54	4,54	100,00	100,00%	40,46	-
03.02	ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E APILOADO COM SOQUETE EM CAMADAS DE 20 CM. R_11/2019	M3	8,93	8,93	100,00	100,00%	89,57	-
04.00	ALVENARIA							-
04.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	15,30	15,30	100,00	100,00%	67,99	-
05.00	ESQUADRIAS							-
05.01	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,00	1,00	100,00	100,00%	235,87	-

CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PATU – RN –								
MAPA DE MEDIÇÃO: 2ª (SEGUNDA) medição referente a prestação de serviços na reforma e ampliação da sede da CMU. Conforme Dispensa de Licitação nº 022/2022					DATA: 29/12/2022			
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CMU								
EXECUTANTE: TAVARES ENGENHARIA,CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.			QUANTIDADES			CUSTO DOS SERVIÇOS		
ITEM		UND	QUANT.	QUANT. FATURADA	EXEC. ACUM.	%	PREÇO UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
05.02	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	2,00	2,00	100,00	100,00%	500,00	-
05.03	PORTA DE VIDRO	M2	3,30	3,30	-	100,00%	331,72	-
05.04	PORTAO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	4,57	4,57	100,00	100,00%	358,11	-
06.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							-
06.01	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	4,00	4,00	100,00	100,00%	9,72	-
06.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	300,00	100,00	100,00%	4,72	-
06.03	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	100,00	100,00	100,00%	7,88	-
06.04	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	8,00	8,00	100,00	100,00%	49,13	-
06.05	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	4,00	4,00	100,00	100,00%	8,74	-

CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PATU – RN –								
MAPA DE MEDIÇÃO: 2ª (SEGUNDA) medição referente a prestação de serviços na reforma e ampliação da sede da CMU. Conforme Dispensa de Licitação nº 022/2022					DATA: 29/12/2022			
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CMU								
EXECUTANTE: TAVARES ENGENHARIA,CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.			QUANTIDADES			CUSTO DOS SERVIÇOS		
ITEM		UND	QUANT.	QUANT. FATURADA	EXEC. ACUM.	%	PREÇO UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
06.06	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	12,00	12,00	100,00	100,00%	12,56	-
06.07	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	10,00	10,00	100,00	100,00%	45,25	-
06.08	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	12,00	12,00	100,00	100,00%	23,95	-
06.09	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	17,00	17,00	100,00	100,00%	53,36	-
06.10	LUMINÁRIA TIPO SPOT QUADRADO DE SOBREPOR 20X20	UND	16,00	16,00	100,00	100,00%	73,50	-
07.00	REVESTIMENTO PAREDE							-
07.01	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	69,45	69,45	100,00	100,00%	3,26	-
07.02	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	69,45	69,45	100,00	100,00%	22,24	-

CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PATU – RN –								
MAPA DE MEDIÇÃO: 2ª (SEGUNDA) medição referente a prestação de serviços na reforma e ampliação da sede da CMU. Conforme Dispensa de Licitação nº 022/2022					DATA: 29/12/2022			
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CMU								
EXECUTANTE: TAVARES ENGENHARIA,CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.			QUANTIDADES			CUSTO DOS SERVIÇOS		
ITEM		UND	QUANT.	QUANT. FATURADA	EXEC. ACUM.	%	PREÇO UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
07.03	REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:6	M3	17,25	17,25	100,00	100,00%	774,35	-
07.04	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 59 X 59 CM, PORCELANATO, ELIANE, LINHA MUNARI CIMENTO AC OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12438/ORSE)	M2	28,60	28,60	100,00	100,00%	105,87	-
08.00	REVESTIMENTO DE PISO							9.020,78
08.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	37,75	37,75	100,00	100,00%	58,22	-
08.02	PISO TÁTIL DIRECIONAL	M	13,40	13,40	100,00	100,00%	35,30	-
08.03	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	25,50	19,70	22,74	77,25%	87,43	1.722,38

CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PATU – RN –								
MAPA DE MEDIÇÃO: 2ª (SEGUNDA) medição referente a prestação de serviços na reforma e ampliação da sede da CMU. Conforme Dispensa de Licitação nº 022/2022					DATA: 29/12/2022			
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CMU								
EXECUTANTE: TAVARES ENGENHARIA,CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.			QUANTIDADES			CUSTO DOS SERVIÇOS		
ITEM		UND	QUANT.	QUANT. FATURADA	EXEC. ACUM.	%	PREÇO UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
10.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	126,30	126,30	-	100,00%	8,30	1.048,29
10.02	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	126,30	126,30	-	100,00%	1,90	239,97
10.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	256,00	256,00		100,00%	9,09	2.327,04
10.04	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	93,95	93,95		100,00%	25,02	2.350,63
10.05	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	M2	22,36	22,36		100,00%	18,58	415,45
10.06	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M2	10,94	10,94	-	100,00%	33,06	361,68

CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PATU – RN –								
MAPA DE MEDIÇÃO: 2ª (SEGUNDA) medição referente a prestação de serviços na reforma e ampliação da sede da CMU. Conforme Dispensa de Licitação nº 022/2022					DATA: 29/12/2022			
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CMU								
EXECUTANTE: TAVARES ENGENHARIA,CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.			QUANTIDADES			CUSTO DOS SERVIÇOS		
ITEM		UND	QUANT.	QUANT. FATURADA	EXEC. ACUM.	%	PREÇO UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
11.00	PAISAGISMO							5.854,08
11.01	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	100,00	100,00		100,00%	17,68	1.768,00
11.01	HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL	M2	21,60	21,60	-	100,00%	189,17	4.086,08
12.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							17.713,51
12.01	LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019	M2	184,93	184,93		100,00%	3,03	560,34
12.02	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	84,60	84,60		100,00%	202,76	17.153,17

CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PATU – RN –								
MAPA DE MEDIÇÃO: 2ª (SEGUNDA) medição referente a prestação de serviços na reforma e ampliação da sede da CMU. Conforme Dispensa de Licitação nº 022/2022					DATA: 29/12/2022			
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CMU								
EXECUTANTE: TAVARES ENGENHARIA,CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.			QUANTIDADES			CUSTO DOS SERVIÇOS		
ITEM		UND	QUANT.	QUANT. FATURADA	EXEC. ACUM.	%	PREÇO UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
VALOR POR EXTENSO: CINQUENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS.								
EXECUTANTE:		CONFERÊNCIA: (ASSINATURA E CARIMBO)			VALOR DA MEDIÇÃO 44.754,52			
(ASSINATURA E CARIMBO)					VALOR DO BDI 24%			
					VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA 43.816,97			
FISCALIZAÇÃO:					Total à Faturar R\$ 55.495,98			
(ASSINATURA E CARIMBO)					Valor do Contrato 99.312,95			
					Saldo do Contrato -			